

週間工事工程表(土工事)

作成日： 2018年 6月 6日

現場代理人

監理技術者

担当者



週	前週の工程							今週の工程							来週の工程							備考欄	
	5月							6月															
工事別	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	備考欄	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
仮設工事																						<p>予定</p> <p>実施</p> <p>既設影響事項</p>	
A工区：フラットホーム					(H~J)掘削床付け					クローラークレーン組立													
B工区：ごみピット					ビット底盤⑤ CON打設					FTパイプ バルコ	墨出	アンカー ボルト設置											
灰ピット					止水板設置					壁、床配筋		止水板設置											
					耐圧盤、柱・壁配筋					床配筋													
一般基礎部北					アンカー調整					型枠解体		埋め戻し											
一般基礎部南					アンカーボルト 設置					ラス止め		基礎型枠											
C工区：タービン・灰処理																							
一般基礎部																							
D工区：クールピット																							
E工区：排水処理																							
渡り廊下																							
オイルタンク																							
沈砂槽																							
工事関係車両	大型車	60台	60台	80台	80台	120台	100台		130台	60台	80台	130台	150台		200台	150台	120台	120台	90台	120台			
	一般車	20台	20台	20台	20台	20台	20台		20台	20台	20台	20台		20台	20台	20台	20台	20台	20台				
行事予定	全 休 日	支 店 長 P T			工 事 定 例	安 全 大 会	一 斉 清 掃	全 休 日	災 防 協 力	安 全 P T			工 事 定 例	一 斉 清 掃	全 休 日	全 休 日	検 査 イ 消 防 タ ン ク 立 合 い 配 筋			工 事 定 例	一 斉 清 掃		

週間工事工程表 (プラント工事)

作成日: 2018年6月6日

現場代理人

監理技術者

担当者



週	前週の工程					今週の工程								再来週の工程							
	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土
仮設工事						受電 (中部電力)				仮設事務所基礎工事						事務所搬入・建て方					
A工区: プラットホーム																					
B工区: ごみピット																					
C工区: タービン・灰処理																					
D工区: 炉室	クールピット関連基礎部					南 桁架橋アンカー搬入															
E工区: 排水処理																					
工事関係車両	大型車	0台	0台	1台	0台	0台			0台	2台	2台	2台	2台		0台	0台	3台	2台	2台		
	一般車	0台	0台	2台	2台	2台			0台	3台	3台	3台	3台		0台	1台	3台	3台	3台		
行事予定	全 休 日				工 事 定 例	第1柱架柱材取付 (中巻)	工 事 用 電 源 受 電	休 業 日	全 休 日				工 事 定 例	休 業 日	全 休 日				工 事 定 例		休 業 日

備考欄

予定

実施

既設影響事項

