

週間工事工程表(土建工事)

作成日： 2018年 7月 10日

現場代理人	監理技術者	担当者
(印)	(印)	(印) (印) (印) (印) (印) (印) (印)

週	前週の工程							今週の工程							来週の工程							備考欄
	7月																					
工事別	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	備考欄
仮設工事																						
A工区：プラットホーム											底盤配筋						止水板	ビット底盤CON	基礎⑧CON打設			
												型枠工事									型枠解体	
B工区：ごみピット																						
一般基礎部南																						
C工区：タービン・灰処理																						
D工区：炉室																						
E工区：排水処理																						
オイルタンク																						
沈砂槽																						
工事関係車両	大型車	120台	90台	120台	90台	90台	110台	60台	60台	80台	100台	80台	60台	180台	80台	20台	80台	150台				
	一般車	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台	20台				
行事予定	全休日	災害防止協議会	安全PT	工事定例	消防検査			全休日	消防検査	一斉清掃		工事定例	合同PT		一斉清掃	全休日	全休日	工事定例	総合定例会議		一斉清掃	



週間工事工程表 (プラント工事)

作成日: 2018年 7月 9日

現場代理人	監理技術者	担当者

週	前週の工程							今週の工程							来週の工程						
	7月																				
工事別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
仮設工事		事務所内 電話・ネット工事								炉室エリア仮設分電盤設置				300tCC組立							
		事務所内 備品搬入																			
A工区: プラットホーム																					
B工区: こみビット																					
C工区: タービン・灰処理																					
D工区: 炉室		炉架構アンカーボルト位置確認 (建築状況に合わせて)																			
E工区: 排水処理																					
既設関連										洗車棟配管・電気切離し											
工事関係車両	大型車	0台	5台	3台	0台	0台	0台	0台	5台	5台	0台	0台	7台	7台	7台	7台	3台	3台	3台	3台	
	一般車	2台	2台	7台	7台	7台	7台	7台	10台	10台	7台	7台	10台	10台	10台	10台	7台	7台	7台	10台	
行事予定	全 休 日			工 事 定 例				全 休 日			工 事 定 例	合 同 パ ト ロ ール					工 事 定 例	総 合 定 例			

備考欄

- 予定 (Blue line)
- 実施 (Red line)
- 既設影響事項 (Purple box)

